

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE**

OBRA: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01 AREA INTERNA  
 END: RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE  
 TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 09/2021\_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,85%  
 DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021  
 BDI : 27,21%



**CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO**

item	SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		GERAL		
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.897,19	100,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	7.897,19	2,42%
2	CARGA E TRANSPORTE DA DEMOLIÇÃO	975,09	50,00%	975,09	50,00%	0,00		0,00		100,00%	1.950,17	0,60%
3	COBERTURA E RECUPERAÇÃO	0,00	0,00%	44.243,26	25,00%	44.243,26	25,00%	88.486,52	50,00%	100,00%	176.973,04	54,24%
4	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%	0,00		15.878,36	50,00%	15.878,36	50,00%	100,00%	31.756,71	9,73%
5	INSTALAÇÕES	0,00	0,00%	0,00		44.153,17	50,00%	44.153,17	50,00%	100,00%	88.306,34	27,06%
6	LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00		0,00		4.705,17	100,00%	100,00%	4.705,17	1,44%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.672,57	25,00%	3.672,57	25,00%	3.672,57	25,00%	3.672,57	25,00%	100,00%	14.690,26	4,50%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>12.544,84</b>	<b>3,84%</b>	<b>48.890,91</b>	<b>14,98%</b>	<b>107.947,35</b>	<b>33,08%</b>	<b>156.895,78</b>	<b>48,09%</b>	<b>100,00%</b>	<b>326.278,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO SIMPLES</b>		<b>12.544,84</b>	<b>3,84%</b>	<b>61.435,75</b>	<b>18,83%</b>	<b>169.383,10</b>	<b>51,91%</b>	<b>326.278,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>326.278,88</b>	<b>100,00%</b>



*Francisco Blágo Araújo Sousa*  
 Francisco Blágo Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D